

ACOMPANHAMENTO FÍSICO DE OBRA (27/12/17)

LOCAL	SERVIÇO			EVOLUÇÃO DE OBRA						SATUS		
TÉRREO	DEMOLIÇÃO	ALVENARIA		1	1	1	1	1	1	100,0%		
		REBOCO/REVESTIMENTO		1	1	1	1	1	1	100,0%		
	ELEVAÇÃO DE ALVENARIA			1	1	1	1	1	1	100,0%		
	CHAPISCO			1	1	1	1	1	1	100,0%		
	EMBOÇO			1	1	1	1	1	1	100,0%		
	CONTRAPISO (Cerâmica)			1	1	1	1	1	1	100,0%		
	REVESTIMENTO CERÂMICO	PAREDE	REVESTIMENTO	1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
			REJUNTAMENTO	1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
		PISO	REVESTIMENTO	1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
			REJUNTAMENTO	1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
	ELÉTRICA	INFRA		1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
		FIAÇÃO		1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
	AR CONDICIONADO	INFRA		1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
		ELÉTRICA		1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
		DRENO		1	1	1	1	1			80,0%	
	HIDRÁULICA	ÁGUA FRIA	TUBOS E CONEXÕES	1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
		ESGOTO	TUBOS E CONEXÕES	1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
	PORTAS	INTERNAS		1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
		EXTERNAS		1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
	ESQUADRIAS	JANELAS		1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
	LOUÇAS	VASO SANITÁRIO		1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
		LAVATÓRIO		1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
	ACESSÓRIOS/ACABAMENTOS	HIDRÁULICO	CHUVEIRO	1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
			RALO	1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
			TORNEIRAS	1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
		ELÉTRICOS	LUMINÁRIA								0,0%	
			TAMPAS (TOM/INT)		1							20,0%
			PAREDE/TETO	LIXAMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1
	SELADOR (EMASSAMENTO)			1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
	1ª DEMÃO			1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
	2ª DEMÃO										0,0%	
	PORTAS	1ª DEMÃO		1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
		2ª DEMÃO									0,0%	
		ESQUADRIA									0,0%	
	DEMOLIÇÃO	ALVENARIA		1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
		REBOCO/REVESTIMENTO		1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
	ELEVAÇÃO DE ALVENARIA			1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
	CHAPISCO			1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
	EMBOÇO			1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
	CONTRAPISO			1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
	REVESTIMENTO CERÂMICO	PAREDE	REVESTIMENTO	1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
			REJUNTAMENTO	1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
		PISO	REVESTIMENTO	1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
			REJUNTAMENTO	1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
		ELÉTRICA	INFRA		1	1	1	1	1	1	100,0%	
			FIAÇÃO		1	1	1	1	1	1	100,0%	
		AR CONDICIONADO	INFRA		1	1	1	1	1	1	100,0%	
			ELÉTRICA		1	1	1	1	1	1	100,0%	
			DRENO		1	1	1	1	1	1	100,0%	
HIDRÁULICA		ÁGUA FRIA	TUBOS E CONEXÕES	1	1	1	1	1			80,0%	
		ESGOTO	TUBOS E CONEXÕES	1	1	1	1	1			80,0%	
PORTAS		INTERNAS		1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
ESQUADRIAS		JANELAS		1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
LOUÇAS		VASO SANITÁRIO		1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
	LAVATÓRIO									0,0%		
BANCADA INOX			1	1	1	1	1	1	1	100,0%		
ACESSÓRIOS/ACABAMENTOS	HIDRÁULICO	CHUVEIRO	1	1	1	1	1	1	1	100,0%		
		RALO	1	1	1	1	1	1	1	100,0%		
		TORNEIRAS	1	1	1	1	1	1	1	100,0%		
	ELÉTRICOS	LUMINÁRIA									0,0%	
		TAMPAS (TOM/INT)									0,0%	
	PAREDE/TETO	LIXAMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
		SELADOR (EMASSAMENTO)		1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
		1ª DEMÃO		1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
		2ª DEMÃO									0,0%	
		TETO	LIXAMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	100,0%
			SELADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	100,0%
	1ª DEMÃO		1	1	1	1	1	1	1	100,0%		
	2ª DEMÃO									0,0%		
	PORTAS	1ª DEMÃO		1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
		2ª DEMÃO									0,0%	
	ESQUADRIAS		1	1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
	DIVISÓRIAS / FORRO										0,0%	
	EXTERNO	REVISÃO DE TELHADO			1	1	1	1	1	1	100,0%	
REVISÃO DE CALHA			1	1	1	1	1	1	100,0%			
PINTURA FACHADA		RASPAGEM		1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
		SELADOR		1	1	1	1	1	1	1	100,0%	
		PINTURA		1	1	1	1	1	1	1	100,0%	

RESUMO DE OBRA		
EVOLUÇÃO POR ETAPAS		
ETAPA		STATUS
TÉRREO		94%
1º ANDAR		85%
EXTERNO		100%
OBRA GERAL		93,0%
CUSTO	ORÇADO	R\$ 72.275,07
	REALIZADO	R\$ 67.230,7
	A SER REALIZADO	R\$ 5.044,4
SERVIÇOS GERAL		
SERVIÇOS		STATUS
DEMOLIÇÃO		100,0%
ELEVAÇÃO DE ALVENARIA		100,0%
CHAPISCO		100,0%
EMBOÇO		100,0%
CONTRAPISO		100,0%
REVESTIMENTO CERÂMICO		100,0%
ELÉTRICA		100,0%
AR CONDICIONADO		96,7%
HIDRÁULICA		90,0%
PORTAS		100,0%
ESQUADRIAS		100,0%
LOUÇAS		75,0%
ACESSÓRIOS/ACABAMENTOS		62,0%
PINTURA		64,9%
BANCADA		100,0%
DIVISÓRIA		0,0%
REVISÃO TELHADO		100,0%
REVISÃO CALHA		100,0%
PINTURA FACHADA		100,0%
LOCAL/SERVIÇOS		
LOCAL	SERVIÇOS	STATUS
TÉRREO	DEMOLIÇÃO	100,0%
	ELEVAÇÃO DE ALVENARIA	100,0%
	CHAPISCO	100,0%
	EMBOÇO	100,0%
	CONTRAPISO	100,0%
	REVESTIMENTO CERÂMICO	100,0%
	ELÉTRICA	100,0%
	AR CONDICIONADO	93,3%
	HIDRÁULICA	100,0%
	PORTAS	100,0%
	ESQUADRIAS	100,0%
	LOUÇAS	100,0%
1º ANDAR	ACESSÓRIOS/ACABAMENTOS	64,0%
	PINTURA	57,1%
	DEMOLIÇÃO	100,0%
	ELEVAÇÃO DE ALVENARIA	100,0%
	CHAPISCO	100,0%
	EMBOÇO	100,0%
	CONTRAPISO	100,0%
	REVESTIMENTO CERÂMICO	100,0%
	ELÉTRICA	100,0%
	AR CONDICIONADO	100,0%
	HIDRÁULICA	80,0%
	PORTAS	100,0%
EXTERNO	ESQUADRIAS	100,0%
	LOUÇAS	50,0%
	BANCADA	100,0%
	ACESSÓRIOS/ACABAMENTOS	60,0%
	PINTURA	72,7%
	DIVISÓRIA/FORRO	0,0%
	REVISÃO DE TELHADO	100,0%
	REVISÃO DE CALHA	100,0%
	PINTURA DE FACHADA	100,0%

RESUMO SEMANAL	
SEMANAS	STATUS
25/09 à 29/09	7,3%
02/10 à 06/10	9,2%
09/10 à 13/10	10,4%
16/10 à 20/10	19,2%
23/10 à 27/10	19,9%
30/10 à 03/11	22,7%
06/11 à 10/11	25,1%
13/11 à 17/11	26,6%
20/11 à 24/12	38,0%
27/11 à 01/12	42,8%
04/12 à 08/12	43,1%
11/12 à 15/12	43,2%
18/12 à 22/12	74,7%
18/12 à 22/12	81,6%
26/12 à 30/12	93,0%