

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEAF – DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GGA – GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECON – SETOR DE CONTRATOS

Recife, 09 de Abril de 2018.

Ofício n.º 116 /2018 – DEAF/SE

Ilmo. Senhor
RAFAEL FIGUEIREDO
Controlador Geral do Município

Assunto: Resposta ao Ofício 003/2018 do Comitê Gestor de Acesso à Informação, reiterado pelo Ofício 10/2018 GGTIE/CGM

Senhor Controlador Geral,

Cumprimentando-o, vimos esclarecer a solicitação feita pela Transparência Brasil através do Portal da Transparência a respeito de Obras de Construção de diversas Creches e CEMELs.

Considerando que as informações referentes aos cronogramas físico/financeiros das obras já foram prestadas pelo Gabinete de Projetos Especiais, através do Ofício 125/2018, a SEDUC esclarecerá sobre a afirmação do requerente quanto à utilização de recursos nas obras cuja construção ainda não foram iniciadas.

Tais obras são parte de dois Termos de Compromisso, firmados entre a Prefeitura do Recife e o MEC/FNDE, os quais relacionamos a seguir:

✓ PAC2 00559/2011

OBRA	STATUS	VALOR PACTUADO - FNDE	VALOR EXECUTADO
Mustardinha	<i>Obra não iniciada</i>	R\$ 1.196.827,20	-
Pantanal	<i>Obra Concluída</i>	R\$ 1.083.815,69	R\$ 211.558,94
Vila felicidade	<i>Obra não iniciada</i>	R\$ 1.238.354,22	-
Roda de fogo	<i>Obra em andamento</i>	R\$ 1.128.518,64	R\$ 575.335,03
Cabanga (ibura de baixo)	<i>Obra não iniciada</i>	R\$ 1.759.087,56	-
Três carneiros	<i>Obra não iniciada</i>	R\$ 1.021.885,48	-



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEAF – DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GGA – GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECON – SETOR DE CONTRATOS

✓ PAC2 2969/2012

OBRA	STATUS	VALOR PACTUADO - FNDE	VALOR EXECUTADO
Cmei – Bidu krause	Obra não iniciada	R\$ 1.154.544,19	-
Cmei – Barro	Obra concluída	R\$ 1.444.349,53	-
Cmei – Jiquiá	Obra não iniciada	R\$ 1.444.349,53	-
Cmei – Passarinho	Obra não iniciada	R\$ 1.444.349,53	-
Creche Terminal do barro	Obra não iniciada	R\$ 1.444.349,53	-
Cmei – Novo Detran	Obra concluída	R\$ 619.082,51	R\$ 648.475,82
Cmei – Sérgio Loreto	Obra em andamento	R\$ 619.082,51	-


A metodologia de repasse de recursos do FNDE para o município é através de conta única e específica para cada Termo de Compromisso pactuado, na qual os valores referentes a cada obra são depositados, sendo inicialmente liberado pelo FNDE 15% referente ao valor total do Termo de Compromisso, e as demais parcelas vão sendo solicitadas pela prefeitura e liberadas pelo MEC/FNDE de acordo com o andamento da obra. Visto isto, justifica-se a utilização de recursos visualizada no portal transparência ativa do SIMEC, pois trata-se de utilização de recursos para as obras que já foram concluídas ou encontram-se em processo de construção.

Conforme verificado nas planilhas acima, as obras Mustardinha e Vila Felicidade, que fazem parte do Termo de Compromisso 0059/2011 não utilizaram nenhum recurso devido a não terem sido iniciadas, os recursos utilizados foram aplicados nas obras Pantanal (concluída) e Roda de Fogo (em execução), ficando saldos em conta para execução das demais obras do termo.

Desta forma, as obras Terminal do Barro e Cmei Bidu Krause, que fazem parte do Termo de Compromisso 2969/2012, também não utilizaram recursos devido ao fato de não terem sido iniciadas, os recursos utilizados foram aplicados no Cmei Novo Detran (concluída), a Sérgio Loreto que encontra-se em andamento foi executado com recursos próprios até o momento.

Com referência ao Cmei Passarinho, informamos que houve a licitação em 2014, mas não houve a contratação, sendo assim a obra não foi iniciada e devido a isto não houve utilização de recursos. Encontram-se saldos na conta do termo para execução das demais obras, e conforme já explicitado acima, faltam repasses financeiros do FNDE referentes a tais obras, visto que a liberação é de acordo com a execução de cada.

Atenciosamente,


ÂNGELA MAGALHÃES
Diretora Executiva de Administração e Finanças