

Rua: do Fonseca, 85, Madlaena, Recife, PE, Cep: 50.750-290  
CNPJ: 02.566.653/0001-68  
Telefone: (81) 3227.2861  
E-MAIL: [egc@egc.net.br](mailto:egc@egc.net.br)

Objeto: Construção  
Endereço: Rua  
Dom Manoel de



CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 - GABPE			MEDIÇÃO Nº 01 (06/10 a 06/11/17)		MEDIÇÃO Nº 02 (07/11 a 06/12/17)		MEDIÇÃO Nº 03 (07/12 a 31/12/17)		MEDIÇÃO Nº 04 (01/01 a 31/01/18)		MEDIÇÃO Nº 05 (01/02 a 28/02/18)	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)										
			PERÍODO: 06/10 À 06/11/17		PERÍODO: 07/11 À 06/12/17		PERÍODO: 07/12 À 31/12/17		PERÍODO: 01/01 À 31/01/18		PERÍODO: 01/02 À 28/02/18	
			Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	14.417,16	-	0,00%	4.585,77	31,81%	-	0,00%	3.818,57	26,49%	-	0,00%
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO	19.693,04	-	0,00%	7.175,95	36,44%	-	0,00%	5.978,84	30,36%	-	0,00%
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	23.164,18	3.012,77	13,01%	11.953,06	51,60%	-	0,00%	3.289,94	14,20%	7.081,40	30,57%
4	ESQUADRIAS	40.744,32	-	0,00%	13.687,22	33,59%	-	0,00%	- 5.506,89	-13,52%	-	0,00%
5	VIDROS/ESPELHOS	9.069,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	COBERTURA	67.066,37	4.179,12	6,23%	12.177,61	18,16%	-	0,00%	41.590,67	62,01%	2.383,31	3,55%
7	REVESTIMENTO	122.312,16	41.489,68	33,92%	-	0,00%	-	0,00%	37.278,16	30,48%	2.520,99	2,06%
8	PAVIMENTAÇÃO	74.771,45	36.967,13	49,44%	2.221,12	2,97%	-	0,00%	-	0,00%	2.743,69	3,67%
9	PINTURA	66.938,83	5.703,76	8,52%	9.298,75	13,99%	-	0,00%	3.407,56	5,09%	26.485,92	39,57%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	52.938,32	-	0,00%	12.701,77	23,99%	-	0,00%	-	0,00%	19.003,34	35,90%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	52.514,55	338,87	0,65%	12.867,97	24,50%	-	0,00%	14.052,83	26,76%	1.310,97	2,50%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	114.592,44	16.797,54	14,66%	26.371,87	23,01%	-	0,00%	3.185,72	2,78%	3.929,35	3,43%
13	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	16.857,12	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.517,49	32,73%	-	0,00%
14	SERVIÇOS FINAIS	294.305,50	87.550,86	29,75%	38.709,28	13,15%	-	0,00%	29.297,66	9,95%	23.149,23	7,87%
15	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	14.164,20	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS	863,93	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
17	INCÊNDIO	3.190,06	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
18	TRABALHOS EM TERRA	67.477,64	38.618,96	57,23%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
			234.658,70		151.750,36		-		141.910,55		88.608,20	
TOTAIS		1.055.081,11	288.630,20		186.652,95		-		174.549,98		108.988,09	
TOTAIS+BDI		1.297.749,77										