

EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua do FONSECA, 85 - Madalena - Recife - PE CNPJ: 02.566.653/0001-68 Telefone(81) 3227.2861			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Objeto: Construção da Unidade de Educação Infantil Sítio dos Pintos - UFRPE Endereço: Rua Dom Manoel de Medeiros N- 183 - Dois Irmãos, Recife-PE CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 - GABPE DATA: 05/08/2015							
ITEM	SERVIÇOS	TOTAL SEM BDI	PERÍODO: 06/10 À 06/11/17	PERÍODO: 07/11 À 06/12/17	PERÍODO: 07/12 À 31/12/17	PERÍODO: 01/01 À 31/01/18	PERÍODO: 01/02 À 28/02/18	PERÍODO: 01/03 À 31/03/18	PERÍODO: 01/04 À 30/04/18	PERÍODO: 01/05 À 31/05/18
			0,00%	31,81%	0,00%	26,49%	0,00%	20,85%	20,85%	0,00%
1	FUNDAÇÕES (Reservatório inferior)	14.417,16	-	4.585,77	-	3.818,57	-	3.006,41	3.006,41	-
			0,00%	36,44%	0,00%	30,36%	0,00%	16,60%	16,60%	0,00%
2	ESTRUTURA DE CONCRETO (Caixa d'água)	19.693,04	-	7.175,95	-	5.978,84	-	3.269,12	3.269,12	-
			13,01%	51,60%	0,00%	14,20%	30,57%	-4,69%	-4,69%	0,00%
3	PAREDES E DIVISÓRIAS	23.164,18	3.012,77	11.953,06	-	3.289,94	7.081,40	1.086,50	1.086,50	-
			0,00%	33,59%	0,00%	-13,52%	0,00%	40,00%	39,92%	0,00%
4	ESQUADRIAS	40.744,32	-	13.687,22	-	5.506,89	-	16.297,73	16.266,26	-
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
5	VIDROS/ ESPELHOS	9.069,83	-	-	-	-	-	-	4.534,91	4.534,91
			6,23%	18,16%	0,00%	62,01%	3,55%	10,04%	0,00%	0,00%
6	COBERTURA	67.066,37	4.179,12	12.177,61	-	41.590,67	2.383,31	6.735,66	-	-
			33,92%	0,00%	0,00%	30,48%	2,06%	11,18%	11,18%	11,18%
7	REVESTIMENTOS	122.312,16	41.489,68	0,00	0,00	37.278,16	2.520,99	13.674,45	13.674,45	13.674,45
			49,44%	2,97%	0,00%	0,00%	3,67%	40,00%	3,92%	0,00%
8	PAVIMENTAÇÃO	74.771,45	36.967,13	2.221,12	-	-	2.743,69	29.908,58	2.930,93	-
			8,52%	13,89%	0,00%	5,09%	39,57%	10,98%	10,98%	10,98%
9	PINTURA	66.938,83	5.703,76	9.298,75	-	3.407,56	26.485,92	7.347,61	7.347,61	7.347,61
			0,00%	23,99%	0,00%	0,00%	35,90%	20,05%	20,05%	0,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	52.938,32	0,00	12.701,77	0,00	0,00	19.003,34	10.616,61	10.616,61	-
			0,65%	24,50%	0,00%	26,76%	2,50%	22,80%	22,80%	0,00%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	52.514,55	338,87	12.867,97	0,00	14.052,83	1.310,97	11.971,96	11.971,96	-
			14,66%	23,01%	0,00%	2,78%	3,43%	18,71%	18,71%	18,71%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	114.592,44	16.797,54	26.371,87	-	3.185,72	3.929,35	21.435,99	21.435,99	21.435,99
			0,00%	0,00%	0,00%	32,73%	0,00%	33,63%	33,63%	0,00%
13	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	16.857,12	0,00	0,00	0,00	5517,49	0,00	5.669,82	5.669,82	-
			29,75%	13,15%	0,00%	9,95%	7,87%	13,09%	13,09%	13,09%
14	SERVIÇOS FINAIS	294.305,50	87.550,86	38.709,28	-	29.297,66	23.149,23	38.532,82	38.532,82	38.532,82
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
15	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA	14.164,20	-	-	-	-	-	-	7.082,10	7.082,10
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS	863,93	-	-	-	-	-	-	-	863,93
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
17	INCÊNDIO	3.190,06	-	-	-	-	-	-	-	3.190,06
			57,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,38%	21,38%	0,00%
18	TRABALHOS EM TERRA	67.477,64	38.618,96	-	-	-	-	14.429,34	14.429,34	-