



9º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2018, referente a execução de obras de contenção de encostas – RPA 02 – lote 07, nesta cidade do Recife/PE, que entre si celebram a **AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE** e a **WB CONSTRUTORA LTDA**, na forma abaixo:

A AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE, autarquia pública municipal com sede à Avenida Oliveira Lima, 867, no bairro da Boa Vista, nesta cidade inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, neste ato representada pelo Diretor Presidente, **LUÍS HENRIQUE VIEIRA FARIAS DE LIRA**, brasileiro, casado, servidor público, inscrito no CPF /MF sob o nº _____, por sua Diretora Administrativa Financeira, **AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA**, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF/MF sob o nº _____, ambos domiciliados e residentes nesta cidade do Recife e pelo Diretor de Engenharia e Obras **JOÃO BATISTA CAVALCANTI NETO**, brasileiro, casado, inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 5 _____, domiciliado e residente na cidade do Olinda/PE, e do outro lado, a **WB CONSTRUTORA LTDA**, da mesma forma já qualificada no Contrato originário, neste ato representada por seu representante legal **IVO CÉSAR S. DE BARROS**, resolvem aditar o contrato acima referido mediante as cláusulas e condições que a seguir estipulam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto a alteração contratual em face da necessidade de readequação de quantitativos com o acréscimo de serviços excedentes no valor de R\$ 1.949.681,10 (um milhão novecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e dez centavos), perfazendo o valor total do Contrato a ser R\$ 24.093.155,29 (vinte e quatro milhões noventa e três mil cento e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Para fazer em face de execução dos serviços ora aditados serão alocados recursos oriundos da Dotação Orçamentária: nº 50.11.1.574.00191.4.4.90.51 - Fonte: 0161- Bloqueio nº 2022.50 11 (5).325.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS

Fica fazendo parte integrante e complementar do presente instrumento o Processo GAJ Nº 941/2022, e seus anexos, independentemente de transcrição ou outra qualquer formalidade.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Mantêm-se inalteradas e são ora ratificadas todas as demais disposições do referido Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor total contratado.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

Para todas as ações que possam advir do presente Termo Aditivo, fica eleito o foro desta comarca do Recife, capital do Estado de Pernambuco, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e para o mesmo efeito de direito, juntamente com 02 (duas) testemunhas presenciais.

Recife, 24 de outubro de 2022.)

LUÍS HENRIQUE VEIGA FARIAS DE LIRA

Diretor Presidente da **AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE**

AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA

Diretora Administrativa e Financeira da **AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE– URB RECIFE**

JOÃO BATISTA CAVALCANTI NETO

Diretor de Engenharia e Obras da **AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE– URB RECIFE**

IVO CESAR S. DE BARROS

Representante Legal da **WB CONSTRUTORA LTDA**

TESTEMUNHAS: 1.

12



URB Recife
AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO – STA Nº 09

SOLICITANTE Paulo Roberto Farias de Brito

OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO Solicitação de Termo aditivo serviços excedentes.

1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Nº	CONTRATADA				
021/2018	WB CONSTRUTORA LTDA.				
RECURSOS	OBJETO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RPA 02 – LOTE 07, NA CIDADE DO RECIFE/PE.				
PRAZOS INICIAIS		DATAS			VALOR
EXECUÇÃO	VIGÊNCIA	ASSINATURA	INICIO DA VIGÊNCIA	INICIO DA EXECUÇÃO	
15 meses	12 meses	07/08/2018	17/05/2019	17/05/2019	R\$ 19.802.015,49

2 - HISTÓRICO DOS ADITIVOS ANTERIORES

Nº	DATA	OBJETIVO
01	16/04/2020	Aditivo de prazo por mais 365 dias com o de execução para 17/05/2021 e o de vigência contratual para 14/08/2021.
02	07/07/2020	Aditivo da RUA DA BELA VISTA (TRECHO: DA ESCADARIA SIMPLÍCIO MENDES ATÉ A ESCADARIA JOAQUIM DE FRANÇA), Dois Unidos - RPA 2 - Recife/PE, no valor de R\$ 1.308.405,47 (Hum milhão, trezentos e oito mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e sete centavos), equivalente a 6,61 % do valor do contrato.
03	12/11/2020	Aditivo na obra da Rua Curimbatá – Alto dos Coqueiros – Beberibe - Recife/PE, de acréscimo de serviços excedentes no valor de R\$ 132.993,82 e a supressão de serviços no valor de R\$ 132.993,82, não alterando o valor do contrato.
04	16/12/2020	Aditivo na obra da 3ª TRAVESSA DA RUA BELA VISTA DO N58 AO N415A, 7ª TRAVESSA CORREGO SAO JOSE, N32 e na RUA TRES LAGOAS - ALTO DOS COQUEIROS/BEBERIBE - Recife/PE, acréscimo de serviços excedentes no valor de R\$ 212.866,68 e a supressão de serviços no valor de R\$ 212.866,68, não alterando o valor do contrato.
05	29/03/2021	Aditivo na obra na 3ª TRAVESSA DA RUA BELA VISTA DO N58 AO N415A, Recife/PE de acréscimo de serviços excedentes no valor de R\$ 311.492,29 e a supressão de serviços no valor de R\$ 311.492,29, não alterando o valor do contrato.
06	10/04/2021	Aditivo de prazo por mais 365 dias com o de execução para 17/05/2022 e o de vigência contratual para 14/08/2022.
07	03/05/2022	Aditivo de prazo por mais 365 dias com o de execução para 17/05/2023 e o de vigência contratual para 14/08/2023.
08	04/08/2022	Aditivo de serviços excedentes na RUA DA BELA VISTA (TRECHO: DA ESCADARIA SIMPLÍCIO MENDES ATÉ A ESCADARIA DA RUA LIMEIRA), Dois Unidos - RPA 2 - Recife/PE, no valor de R\$ 1.033.053,23 (Hum milhão, trinta e três mil, cinquenta e três reais e vinte e três centavos), equivalente a 5,22 % do valor do contrato.

3 – DADOS PARA O ADITIVO

3.1 – VARIAÇÃO DE VALORES ACUMULADOS

SUPRESSÕES	NESTE ADITIVO	Valor	
		% do Valor Original	
	ANTERIORES	Valor	R\$ 657.352,79
		% do Valor Original	3,32%
	TOTAL DE SUPRESSÕES	Valor	R\$ 657.352,79
		% do Valor Original	3,32%



URB Recife
AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS

ACRÉSCIMOS	NESTE ADITIVO	SERVIÇOS EXTRAS	Extras		
		SERVIÇOS EXCEDENTES	% do Valor Original		
			Excedentes	R\$	1.949.681,10
		TOTAL	% do Valor Original		9,85%
	Valor		R\$	1.949.681,10	
	ANTERIORES	% do Valor Original		9,85%	
		Valor	R\$	2.998.811,49	
	TOTAL DOS ACRÉSCIMOS	% do Valor Original		15,14%	
Valor		R\$	4.948.492,59		
RESUMO DOS VALORES GLOBAIS	CONTRATO INICIAL		Valor	R\$	19.802.015,49
	ADITIVOS ANTERIORES		Soma dos Valores	R\$	2.341.458,70
			% do Valor Original		11,82%
	ESTE ADITIVO		Valor	R\$	1.949.681,10
			% do Valor Original		9,85%
	TOTAL		Valor	R\$	24.093.155,29
			% do Valor Original		121,67%

3.2 – FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA
Em virtude do risco de desabamento das barreiras localizadas NA RUA VENCEDORA, ENTRE AS ESCADARIAS DA 1ª TRAV VENCEDORA E A DA RUA ANDIROBA - LINHA DO TIRO, RPA 02, pondo em risco os imóveis localizados próximos às mesmas, foi solicitado pela SEDEC – Secretaria Executiva de Defesa Civil do Recife uma intervenção urgente no local para a estabilidade das barreiras resguardando a segurança dos imóveis no entorno, para tanto se faz necessário aditar os serviços necessários a construção de contenção em alvenaria de pedra e drenagem ao Contrato que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RPA 02 – LOTE 07, NA CIDADE DO RECIFE/PE., no valor de R\$ 1.949.681,10 (Hum milhão, novecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e dez centavos), equivalente a 9,85 % do valor do contrato, desta forma restabelecer a segurança e qualidade de vida da população no entorno da mesma.

ANEXOS
Carta e planilha da firma WB CONSTRUTORA LTDA solicitando o aditivo.

4 – RESPONSÁVEIS SOBRE A EXECUÇÃO DO CONTRATO

FISCAL DA OBRA	GERENTE DE OBRAS DE ENCOSTAS	GERENTE GERAL DE OBRAS DE ENCOSTAS
Data: ____ / ____ / ____	D	

CREA/PE 025419
URB - RECIFE

CREA/PE 025419
URB - RECIFE

5 - APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

DIRETOR DE ENGENHARIA E OBRAS
